

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Оздоровление Волги"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга						
1.	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	1 октября 2018 г.	1 августа 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Отчет о выполненных работах	ПС ⁴
1.1.1.	Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам (далее - методические рекомендации по оценке)	1 октября 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г.	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке	РНП ⁵
1.1.	Подготовлен и представлен в Минстрой России проект методических рекомендаций по оценке		30 ноября 2018 г.	Цицин К.Г.	Проект методических рекомендаций по оценке	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Согласованные с Минприроды России, методические рекомендации по оценке утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации		1 февраля 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке. Письмо Минстроя России о направлении в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по оценке	ПК ⁶
1.3.1.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, проводится оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства на соответствие нормативам (в соответствии с методическими рекомендациями по оценке)	1 февраля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга	РНП ⁵
1.3.	Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ		1 мая 2019 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Отчеты субъектов Российской Федерации о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	ПК ⁶
1.4.1.	Подготовка и утверждение сводного отчета об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	РНП ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте		1 июня 2019 г.	Цицин К.Г.	Сводный отчет ГК Фонд ЖКХ об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	ПК ⁶
1.5.	Рассмотрен и утвержден согласованный с Минприроды России сводный отчет о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу		1 августа 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н.	Приказ Минстроя России об утверждении сводного отчета о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	ПК ⁶
2.	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	1 октября 2018 г.	1 сентября 2019 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, об утверждении региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	ПС ⁴
2.1.1.	Разработка и утверждение приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	1 октября 2018 г.	1 марта 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Порядок подготовки региональных программ	РНП ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ		1 февраля 2019 г.	Цицин К.Г.	Проект Порядка подготовки региональных программ	ПК ⁶
2.2.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок подготовки региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства		1 марта 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте, о направлении Порядка подготовки региональных программ	ПК ⁶
2.3.1.	Разработка проектов региональных программ субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ)	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Цицин К.Г., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Проекты региональных программ	РНП ⁵
2.3.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, разработаны проекты региональных программ, утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ		1 июня 2019 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³ Цицин К.Г.	Проекты региональных программ	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.1.	Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	1 июня 2019 г.	1 августа 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Письмо о согласовании	РНП ⁵
2.4.	Согласованные проекты региональных программ утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, и представлены в Минстрой России		1 августа 2019 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ Отчет ГК Фонд ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ	ПК ⁶
2.5.1.	Разработка и утверждение приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	1 апреля 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Порядок контроля за реализацией региональных программ	РНП ⁵
2.5.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ		1 июня 2019 г.	Цицин К.Г.	Проект Порядка контроля за реализацией региональных программ	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок контроля за реализацией региональных программ		1 сентября 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н.	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка контроля за реализацией региональных программ	ПК ⁶
3.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км ³ /год	1 октября 2018 г.	31 декабря 2021 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	ПС ⁴
3.1.1.	Разработка и утверждение Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ	1 октября 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации	РНП ⁵
3.1.	Направлен на согласование с Минприроды России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации		1 декабря 2018 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н.	Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении проекта Правил	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ					
3.2.	Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил		25 декабря 2018 г.	Чибис А.В.	Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил	ПК ⁶
3.3.	Проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации		25 декабря 2018 г.	Чибис А.В.	Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил	ПК ⁶
3.4.	Правительством Российской Федерации принят проект Правил		1 февраля 2019 г.	Чибис А.В.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил	ПК ⁶
3.5.1.	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки (с учетом сроков утверждения региональных программ) в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Гилев М.С., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки	РНП ⁵
3.5.	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2019 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)		1 сентября 2019 г.	Гилев М.С., Ястребов С.Н., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				государственной власти) субъектов Российской Федерации ³		
3.6.1.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2019 году	10 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³ Цицин К.Г.	Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ	РНП ⁵
3.6.2.	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2019 году	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Цицин К.Г.	Сводный отчет о реализации региональных программ	РНП ⁵
3.6.	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году		1 марта 2020 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г.	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ	ПК ⁶
3.7.	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году рассмотрен Минстроем России		1 апреля 2020 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ	ПК ⁶
3.8.1.	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Гилев М.С., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки	РНП ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.8.	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)		1 марта 2020 г.	Гилев М.С., Ястребов С.Н., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке	ПК ⁶
3.9.1.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2020 году	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³ Цицин К.Г.	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ	РНП ⁵
3.9.2.	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2020 году	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Цицин К.Г.	Сводный отчет о реализации региональных программ	РНП ⁵
3.9.	Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км ³ в год до 2,98 км ³ в год		31 декабря 2020 г.	Чибис А.В.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.10.	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году		1 марта 2021 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г.	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ	ПК ⁶
3.11.	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году рассмотрен Минстроем России		1 апреля 2021 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ	ПК ⁶
3.12.1.	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Гилев М.С., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки	РНП ⁵
3.12.	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)		1 марта 2021 г.	Гилев М.С., Ястребов С.Н., Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.13.1.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2021 году	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³ Цицин К.Г.	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ	РНП ⁵
3.13.2.	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2021 году	1 января 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Цицин К.Г.	Сводный отчет о реализации региональных программ	РНП ⁵
3.13.	Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км ³ в год до 2,58 км ³ в год		31 декабря 2021 г.	Чибис А.В.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
3.14.	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году		1 марта 2022 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г.	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ	ПК ⁶
3.15.	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году рассмотрен Минстроем России		1 апреля 2022 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Цицин К.Г.	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км ³ /год	1 октября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Чибис А.В., Цицин К.Г.	Отчет Минстроя России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	ПС ⁴
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги						
5.	Выполнена расчистка 175 км мелиоративных каналов и реконструкция 6 гидротехнических сооружений	10 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Хатуов Д.Х.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
5.1.1.	Выполнение расчистки не менее 113,5 км мелиоративных каналов	10 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Муликов Р.Ш.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
5.1.	Завершены работы по расчистке не менее 113,5 км мелиоративных каналов		25 декабря 2019 г.	Хатуов Д.Х.	Акты выполненных работ	ПК ⁶
5.2.1.	Разработка проектной документации по 6 объектам капитального строительства	10 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Муликов Р.Ш.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
5.2.	Разработана проектно-сметная документация на 6 гидротехнических сооружений мелиоративной сети		25 декабря 2019 г.	Хатуов Д.Х.	Приказ об утверждении проектно-сметной документации	ПК ⁶
5.3.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2019 год		15 января 2020 г.	Хатуов Д.Х.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
5.4.1.	Выполнение расчистки не менее 61,5 км мелиоративных каналов	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Муликов Р.Ш.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
5.4.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2020 год		15 января 2021 г.	Хатуов Д.Х.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.5.1.	Выполнение реконструкции не менее 6 гидротехнических сооружений мелиоративной сети	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Муликов Р.Ш.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
5.5.	Расчищено не менее 175 км мелиоративных каналов и реконструировано не менее 6 гидротехнических сооружений, что позволило повысить водообеспеченность населения и хозяйств, в том числе в зоне западных подстепных ильменей на площади 19,1 тыс. га*		25 декабря 2021 г.	Хатуов Д.Х.	Акты выполненных работ	ПК ⁶
5.6.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2021 год		15 января 2022 г.	Хатуов Д.Х.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.	Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 28,2 км, экологическая реабилитация 0,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги	10 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Никаноров В.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
6.1.1.	Ежегодная актуализация перечня мероприятий, направленных на устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги	1 ноября 2019 г.	1 ноября 2023 г.	Никаноров В.А.	Актуализированный сводный перечень мероприятий	РНП ⁵
6.1.2.	Проведение мероприятий по расчистке участков водных объектов протяженностью не менее 1,3 км на территории Волгоградской области	10 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.1.	Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги протяженностью не менее 8,2 км*		25 декабря 2019 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.1.	Проведение мероприятий по экологической реабилитации водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,2 тыс. га	10 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.2.	Проведена экологическая реабилитация водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,4 тыс. га*		25 декабря 2019 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.3.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2019 год		15 января 2020 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.4.1.	Проведение мероприятий по расчистке участков водных объектов протяженностью не менее 16,6 км на территории Астраханской и Волгоградской областей	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.4.	Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги протяженностью не менее 24,8 км на территории Волгоградской и Астраханской областей*		25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.5.1.	Проведение мероприятий по экологической реабилитации водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,4 тыс. га	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.5.	Проведена экологическая реабилитация водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,8 тыс. га*		25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.6.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2020 год		15 января 2021 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.7.1.	Проведение мероприятий по расчистке участков водных объектов протяженностью не менее 3,4 км на территории Волгоградской области	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.7.	Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги протяженностью не менее 28,2 км на территории Волгоградской и Астраханской областей*		25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.8.1.	Проведение мероприятий по экологической реабилитации водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,1 тыс. га	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
6.8.	Проведена экологическая реабилитация водных объектов на территории Волгоградской области общей площадью не менее 0,9 тыс. га*		25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
6.9.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2021 год		15 января 2022 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
7.	Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 201,8 км каналов-рыбоходов, восстановлено не менее 15,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2021 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
7.1.1.	Проведение работ по расчистке и дноуглублению не менее 2 км каналов-рыбоходов на территории Астраханской области	10 января 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Завершены работы по расчистке и дноуглублению не менее 23,8 км рыбоходных каналов на территории Астраханской области		25 декабря 2019 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
7.2.1.	Проведение работ по расчистке водных объектов от жесткой водной растительности на площади не менее 4,0 тыс. га	10 января 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
7.2.	Расчищены водные объекты от жесткой водной растительности на площади не менее 7,9 тыс. га		25 декабря 2019 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
7.3.1.	Проведение работ по расчистке и дноуглублению не менее 110,6 км каналов-рыбоходов	10 января 2020 г.	30 ноября 2020 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
7.3.	Завершены работы по расчистке и дноуглублению не менее 134,4 км рыбоходных каналов*		25 декабря 2020 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
7.4.1.	Проведение работ по расчистке водных объектов от жесткой водной растительности на площади не менее 4,0 тыс. га	10 января 2020 г.	30 ноября 2020 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
7.4.	Расчищены водные объекты от жесткой водной растительности на площади не менее 11,9 тыс. га		25 декабря 2020 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
7.5.1.	Проведение работ по расчистке и дноуглублению не менее 67,4 км каналов-рыбоходов	10 января 2021 г.	30 ноября 2021 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
7.5.	Завершены работы по расчистке и дноуглублению не менее 201,8 км рыбоходных каналов*		25 декабря 2021 г.	Шестаков И.В.	Отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.6.1.	Проведение работ по расчистке водных объектов от жесткой водной растительности на площади не менее 4,0 тыс. га	10 января 2021 г.	30 ноября 2021 г.	Беленький Д.М.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
7.6.	Расчищены водные объекты от жесткой водной растительности на площади не менее 15,9 тыс. га		25 декабря 2021 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
8.	Построены и реконструированы 18 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2021 г.	Никаноров В.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
8.1.1.	Подготовка проекта соглашений с Правительством Волгоградской и Астраханской областей на предоставление субсидий из федерального бюджета	20 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Проекты соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета	РНП ⁵
8.1	Заключены соглашения с Правительством Волгоградской и Астраханской областей на предоставление субсидий из федерального бюджета		1 марта 2019 г.	Никаноров В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК ⁶
8.2.1.	Проведение работ по строительству и реконструкции не менее 11 гидротехнических сооружений для улучшения проточности гидрографической сети Нижней Волги	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
8.2.	Построено и реконструировано не менее 12 гидротехнических сооружений на территории Астраханской и Волгоградской областей*		25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
8.3.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2020 год		15 января 2021 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.4.1.	Проведение работ по строительству и реконструкции не менее 6 гидротехнических сооружений для улучшения проточности гидрографической сети Нижней Волги	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ	РНП ⁵
8.4.	Построено и реконструировано не менее 18 водопропускных сооружений на территории Астраханской и Волгоградской областей*		25 декабря 2021 г.	Сазонов В.Е. Краснов И.О.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
8.5.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2021 год		15 января 2022 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
9.	Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы	1 октября 2018 г.	25 декабря 2023 г.	Никаноров В.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
9.1.1.	Подготовка проекта соглашения с Правительством Волгоградской области на предоставление иного межбюджетного трансферта	20 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Сазонов В.Е.	Проекты соглашения на предоставление иного межбюджетного трансферта	РНП ⁵
9.1.2.	Разработка проектной документации на строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы	15 марта 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е.	Проект Приказа об утверждении проектной документации	РНП ⁵
9.1.	Заключено соглашение с Правительством Волгоградской области на предоставление иного межбюджетного трансферта		1 марта 2019 г.	Никаноров В.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	ПК ⁶
9.2.	Разработана проектно-сметная документация на строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы		25 декабря 2020 г.	Сазонов В.Е.	Приказ об утверждении проектно-сметной документации	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.3.1.	Проведение работ по строительству комплекса гидротехнических сооружений для обеспечения обводнения реки Ахтубы	15 марта 2021 г.	25 декабря 2023 г.	Сазонов В.Е.	Акт выполненных работ	РНП ⁵
9.3.	Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы в меженный период 100 м ³ /с, для улучшения экологического состояния реки Ахтубы и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы		25 декабря 2023 г.	Сазонов В.Е.	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
9.4.	Подготовлен сводный отчет о выполненных работах		15 января 2024 г.	Никаноров В.А.	Сводный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
10.	Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км, экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2024 г.	Никаноров В.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
11.	Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановлено не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2024 г.	Шестаков И.В.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
12.	Построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2024 г.	Никаноров В.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге						
13.	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 15 объектов)	10 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.	Ястребов С.Н.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.1.	Проведение работ по ликвидации (рекультивации) не менее 6 объектов накопленного экологического вреда	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Акт выполненных работ	РНП ⁵
13.1.	Ликвидированы (рекультивированы) не менее 6 объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга*		25 декабря 2020 г.	Ястребов С.Н.	Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
13.2.1.	Проведение ликвидации (рекультивация) не менее 9 объектов накопленного экологического вреда	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Акт выполненных работ	РНП ⁵
13.2.	Ликвидированы (рекультивированы) не менее 15 объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга*		25 декабря 2021 г.	Ястребов С.Н.	Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
13.	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта)	10 января 2020 г.	25 декабря 2024 г.	Ястребов С.Н.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴
Снижение негативного воздействия затонувших судов						
14.	Подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги	10 января 2022 г.	25 декабря 2024 г.	Ястребов С.Н.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС ⁴

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.1.	Осуществление мероприятий по подъему и утилизации 95 затонувших судов на акватории реки Волга, влияющих на экологическое состояние реки	10 января 2022 г.	25 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ³	Акт выполненных работ	РНП ⁵
14.1.	Поднято и утилизировано 95 затонувших судов, влияющих на экологическое состояние реки*		25 декабря 2024 г.	Ястребов С.Н.	Отчет о выполненных работах	ПК ⁶
	Разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры					
15.	Разработка Концепции по снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры (далее - Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока)	20 декабря 2018 г.	20 декабря 2019 г.	Медведев А.М.	Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока	ПК ⁶
15.1.1.	Проведение оценки степени загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий,	20 декабря 2018 г.	20 декабря 2019 г.	Медведев А.М.	Проект концепции по снижению загрязняющих веществ диффузного стока	РНП ⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов транспортной инфраструктуры					
15.1.	Разработана Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока		20 декабря 2019 г.	Медведев А.М.	Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока	ПК ⁶
	Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки					
16.	Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2024 г.	Амирханов А.М.	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПК ⁶
16.1.1.	Ежегодное проведение контрольно-надзорных мероприятий, в том числе рейдов, административных расследований и внеплановых проверок (по предварительному согласованию с органами прокуратуры при необходимости), на предмет выявления и пресечения фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки	15 января 2019 г.	5 декабря 2024 г.	Амирханов А.М.	Ежегодный отчет о выполненных работах	РНП ⁵
16.1.	Подготовлен и направлен в Проектный комитет отчет о выявленных нарушениях в рамках проведенного контрольно-надзорного мероприятия, согласованный с Минприроды России		5 декабря 2019 г.	Амирханов А.М.	Отчет о выявленных нарушениях	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта						
17.	Разработаны и утверждены в установленном порядке методики расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	25 марта 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Хатуов Д.Х., Шестаков И.В., Никаноров В.А.	Утвержденная методика расчета показателей	ПК ⁶
17.1.1.	Разработка и согласование с Минприроды России и Росстатом методик расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	25 марта 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Хатуов Д.Х., Шестаков И.В., Никаноров В.А.	Проект Приказа об утверждении методики расчета показателей	РНП ⁵
17.1.	Утверждены методики расчета показателей федерального проекта		25 марта 2019 г.	Чибис А.В., Ястребов С.Н., Хатуов Д.Х., Шестаков И.В., Никаноров В.А.	Приказ об утверждении методики расчета показателей	ПК ⁶
18.	Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2024 г.	Будилин С.Н.	Аналитические материалы о ходе реализации проекта	ПК ⁶
18.1.1.	Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта в 2019 году	20 декабря 2018 г.	25 декабря 2019 г.	Будилин С.Н.	Аналитические материалы о ходе реализации проекта за 2019 год	РНП ⁵
18.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ "Центр развития ВХК"		1 февраля 2019 г.	Ястребов С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ПК ⁶

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.	Утвержден статус-отчет о ходе реализации проекта за 2019 год		25 декабря 2019 г.	Будилин С.Н.	Статус-отчет о ходе реализации проекта за 2019 год	ПК ⁶

⁴ ПС - Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ РНП - Руководитель национального проекта.

⁶ ПК - Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.