

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Чистая страна"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 76 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г.	Итоговый отчет. Восстановлены, в том числе рекультивированы, 1,1 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)	ПС
1.1.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М.	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда			Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.		
1.1.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.2.1	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти критериев отбора в целях предоставления средств федерального бюджета на ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо	РНП
1.2.	Определены критерии отбора в целях предоставления средств федерального бюджета на ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.	-	20 июня 2019 г.	Логинов В.Г.	Нормативный правовой акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.1.	Разработка методики расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Разработанная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России (исх. от 5 декабря 2018 г. № 35871-СШ/Д03и) методика расчета показателей федерального проекта	РНП
1.3.2.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в субъекты-соисполнители официального статистического учета (при наличии) и ее согласование	11 февраля 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо, проект Методических рекомендаций	РНП
1.3.3.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в Минэкономразвития России и Росстат	-	4 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Письмо, проект Методических рекомендаций	РНП
1.3	Утверждена в установленном порядке методика расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	29 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Утвержденная методика расчета показателей федерального проекта	ПК
1.4.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки,	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году					
1.4.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	-	15 апреля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.5.1.	Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	1 января 2019 г.	05 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП
1.5.2.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	05 июня 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2020 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.6.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
1.6.	Несанкционированные свалки в границах городов выявленные на 1 января 2018 г. исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.7.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)		
1.7.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	-	11 июля 2019 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.8.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Письмо	РНП
1.8.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Письмо, государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	-	1 июля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.9.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"			Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1.9.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2019 г.	15 января 2020 г.	Мотылев С.В. Королев В.Е. Сазонов В.Е. Бабхоев М.М. Шаваев И.П. Темирханов С.-М.М. Лихачев С.Ф.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.9.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	-	20 февраля 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.10.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	
1.10.	Несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 г., исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.11.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году		
1.11.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.12.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.12.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году	-	15 апреля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.13.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП
1.13.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2021 году	-	11 июля 2020 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.14.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
1.14.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	-	10 июля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.15.1.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	5 июня 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.15.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2021 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.16.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"					
1.16.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2020 г.	15 января 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.16.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году	-	20 февраля 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.17.1.	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г., из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
1.17.	Несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 г., исключены из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2021 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
1.18.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г.	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.18.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
1.19.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
1.19.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году	-	15 апреля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.20.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.20.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2022 году	-	11 июля 2021 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
1.21.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	1 марта 2021 г.	1 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
1.21.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	-	10 июля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
1.22.1.	Направление в Росприроднадзор информации о ходе реализации "дорожной карты" по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов	5 июня 2021 г.	28 декабря 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.22.	Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	-	25 января 2022 г.	Амирханов А.М.	Письмо	ПК
1.23.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах	1 октября 2021 г.	15 октября 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"			Российской Федерации	субъекта Российской Федерации	
1.23.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2021 г.	15 января 2022 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.23.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году	-	25 февраля 2022 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.	Ликвидировано 64 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г.	Итоговый отчет. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года)	
2.1.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП
2.1.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2020 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.2.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М.	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора			Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.		
2.2.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.3.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.3.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	-	15 апреля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП
2.4.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	-	11 июля 2019 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.5.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.5.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Письмо, государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.6.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	-	10 июля 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.6.1.	Проведение анализа имеющейся проектно-сметной документации (разработчик, проектные решения, применяемые материалы и иное) на природоохранные проекты, финансирование которых осуществлялось в рамках Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 2462-р, и приоритетного проекта "Чистая страна"	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Фокин С.Г.	Отчет, рекомендации	РНП
2.6.	Направлено письмо в Минприроды России о проведенном анализе проектно-сметной документации	-	15 сентября 2019 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.7.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.7.6.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2019 г.	15 января 2020 г.	Куракин Д.А. Захаров Р.А. Мамиев Ч.М. Темирханов С.-М.М. Дряхлов А.В. Руусалеп Д.А. Узденов Д.Б.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.7.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	-	25 февраля 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.8.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.8.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2021 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.9.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				накопленного экологического вреда на 2020 год		
2.9.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.10.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.10.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году	-	15 апреля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.11.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			Российской Федерации		
2.11.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2021 году	-	11 июля 2020 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.12.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.12.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 апреля 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП
2.12.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных	-	10 июля 2020 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году					
2.13.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал	1 октября 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"					
2.13.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2020 г.	15 января 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.13.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году	-	25 февраля 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.14.1.	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	1 января 2021 г.	28 декабря 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на объекте	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.14.	Исключены наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	-	15 февраля 2022 г.	Минприроды России	Приказ	РНП
2.15.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Колодкин А.В. Фокин С.Г. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				накопленного экологического вреда на 2021 год		
2.15.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	-	15 марта 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
2.16.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.16.	Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году	-	15 апреля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.17.1.	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде			власти субъектов Российской Федерации		
2.17.	Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2022 году	-	11 июля 2022 г.	Логинов В.Г.	Протокол комиссионного отбора	ПК
2.18.1.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП
2.18.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	1 апреля 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, государственный контракт	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.18.	Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	-	10 июля 2021 г.	Фокин С.Г.	Письмо	ПК
2.19.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.2.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.3.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами	1 октября 2021 г.	15 октября 2021 г.	Исполнительные органы государственной	Приложение 3 к соглашению о предоставлении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"			власти субъектов Российской Федерации	субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
2.19.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2021 г.	15 января 2022 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
2.19.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году	-	25 февраля 2022 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
3.	Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система "Наша природа" на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающих на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в	1 октября 2017 г.	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Ввод в промышленную эксплуатацию на территории Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области охраны окружающей среды и природопользования					
3.1.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования	20 сентября 2017 г.	15 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Протокол аттестационных мероприятий Заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации (Аттестат соответствия)	РНП
3.1.2.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно- распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования	20 сентября 2017 г.	1 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Проекты организационно- распорядительных документов	РНП
3.1.3.	Сформирована и актуализирована информационная система, определен порядок взаимодействия общества и государственных органов по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов (Федеральная	1 января 2017 г.	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Сформирована и актуализована Федеральная государственная информационная система общественного контроля	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования)				в области охраны окружающей среды и природопользования	
3.1.	Сформирован отчет о вводе в промышленную эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Российской Федерации	-	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Отчет	ПК
4.	Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна"	1 октября 2018 г.	1 декабря 2018 г.	Земцов Р.Г.	Приказ Минприроды России	
5.	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведение социологической оценки удовлетворенности населения экологической обстановкой	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Исмаилов Р.А.	Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации федерального проекта и получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.1.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.1.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.2.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
5.2.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.2.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	
5.3.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.3.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.4.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
5.4.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.5.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	
5.5.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
5.5.3	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
5.6.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.6.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
5.6.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
6.	Ключевые мероприятия (события) федерального проекта "Чистая страна" размещены в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Минприроды России и субъектов Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г., органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Публикационная статья	